

# SPRAWOZDANIE

## Zarządu z działalności Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w okresie między sesjami ( 19 grudnia 2018 r. – 30 stycznia 2019 r. )

W omawianym okresie Zarząd odbył jedno posiedzenie.

Na posiedzeniu tym zapoznał się z projektami uchwał przewidzianymi do podjęcia na dzisiejszej sesji Zgromadzenia. Uchwały dotyczyły:

- 1) zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2019 r.
- 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2019-2023
- 3) zmiany Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu MZWiK dotyczy dopisania Rozdziału III a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zarząd Związku podczas omawiania tego projektu okazji przypomniał również wątpliwości związane z kwestią, czy obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji dotyczy także związków międzygminnych. W dalszej kolejności oddał głos Radcy Prawnemu Związku, który poinformował, że Wojewoda Śląski uzgodnił pozytywnie projekt uchwały z jednym tylko zastrzeżeniem, żeby dopisać przy kompetencji komisji kontrolowanie działalności nie tylko zarządu związku ale również jednostek organizacyjnych związku. W związku z powyższym w paragrafie 18.1 dodaje się „jednostek organizacyjnych związku”.

Zgodnie z uchwałą o polityce majątkowej MZWiK, do biura Związku trafiają umowy i dowody PT przekazujące na nasz majątek nowopowstałe środki trwałe z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Co pewien czas zgromadzony i umarzony przez Związek majątek, uchwałą Zgromadzenia wnoszony jest aportem do Spółki, w zamian Związek obejmuje odpowiadającą jego wartości ilość udziałów. Na dzień dzisiejszy na stanie Związku jest 3.161 dowodów PT na ogólną wartość początkową 17.216.869,39 zł, Związek jest również właścicielem ośmiu nieruchomości gruntowych:

- w Wodzisławiu Śl. o obszarze 918 m<sup>2</sup>
- w Wodzisławiu Śl. o obszarze 260 m<sup>2</sup>

- w Rydułtowach o obszarach 22 m<sup>2</sup>, 41 m<sup>2</sup>, 12 m<sup>2</sup>, 23 m<sup>2</sup>, 137 m<sup>2</sup>
- w Radlinie o obszarze 118 m<sup>2</sup>.

Cały zgromadzony w Związku majątek użytkowany jest przez PWiK na podstawie umowy cywilno-prawnej z 1999 r.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 stycznia 2019 r. Zarząd PWiK Spółka z o.o. przekazał informacje dotyczące realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śl.” W odpowiedzi Prezes Zarządu W.Blutko przekazał, że na ukończeniu są prace budowlane w ramach I etapu robót. Cztery zadania są już zakończone, jedynie na piątym zadaniu (Wilchwy) pozostały do wykonania dwa przewiertki pod ul. Jastrzębską w Wodzisławiu Śl. W ramach II etapu robót prowadzone są także prace na 5 zadaniach gdzie stopień zaawansowania robót jest różny i wynosi od 7% do 55%. Średnie zaawansowanie robót to 24%. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne tempo robót spadło, jednak termin zakończenia większości zadań nie jest zagrożony. Największe opóźnienia w prowadzeniu robót występują na terenie gminy Gorzyce (w miejscowości Rogów). Ogłoszenie przetargu na III etap robót planowane jest na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Sukcesywnie po zakończeniu robót mieszkańcy są informowani o możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Akcja przyłączeniowa przebiega sprawnie i na zadaniach, które zakończono najwcześniej ilość podłączonych budynków przekracza 70%.

### Szczegóły postępu robót przedstawiono w poniższych tabelach

#### 1.1 Roboty budowlane Etap I

Roboty budowlane w ramach I Etapu Projektu dobiegają końca.

Łączny postęp rzeczowy Etapu I : 18,3 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 93 % tego etapu oraz prawie 26 % całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 1 poniżej.

**Tabela 1 – Zakres rzeczowy Etapu I wraz z aktualnym zaawansowaniem**

Nr Kontraktu/ Wykonawca	Nazwa Kontraktu	Liczba budyneków planowanych do podłączenia	Kanalizacja sanitarna - plan	Przepompow nia ścieków	Wykonani e	Zaawanso wanie
			[km]	[szt.]	[km]	[%]
Kontrakt nr 1 BUDEXIM	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - etap I	137	6,5	2	5,4	83
Kontrakt nr 3 INKO	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I	48	2,7	1	2,65	100
Kontrakt nr 5 ZISCO	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I	50	3,5	1	3,5	100
Kontrakt nr 7 INSTAD	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Markłowice - etap I	57	1,9	—	1,75	100
Kontrakt nr 9 INSUD	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-centrum- etap I	100	5,0	1	5,0	100
<b>RAZEM</b>		<b>392</b>	<b>19,6</b>	<b>5</b>	<b>18,3</b>	<b>93</b>

Dodatkowo w ramach kontraktu nr 9 zmodernizowano ok 2,3 km sieci wodociągowej oraz przyłącza a Wykonawca przełączył już wszystkie budynki do nowej sieci wodociągowej.

### **Roboty budowlane Etap II**

Łączny postęp rzeczowy Etapu II : **5,57 km** sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 24 % tego etapu oraz prawie 8 % całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 2 poniżej.

**Tabela 2 – Zakres rzeczowy Etapu II wraz z aktualnym zaawansowaniem**

Nr Kontraktu/ Wykonawca	Nazwa Kontraktu	Liczba budynków planowanych do podłączenia	Kanalizacja sanitarna plan	Przepomp ownia ścieków	Wykonanie	Zaawansowanie
			[km]	[szt.]	[km]	[%]
Kontrakt nr 2 cz. 1 ZISCO	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II – ul. Starowiejska i Poprzeczna	51	2,11	1	0,15	7
Kontrakt nr 4 cz. 1 SIB	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II – ul. Rymera	108	4,75	1	2,62	55
Kontrakt nr 6 ZISCO	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II	184	4,45	-	1,0	22
Kontrakt nr 8 ZISCO	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Markłowice - etap II	51	2,48	1	0,93	37
Kontrakt nr 12 BUDEXIM	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów	256	9,68	-	0,87	8
<b>RAZEM</b>		<b>650</b>	<b>23,47</b>	<b>3</b>	<b>5,57</b>	<b>24</b>

**Sumaryczny postęp rzeczowy I i II etapu Projektu to: 23,87 km sieci kanalizacyjnej co stanowi łącznie ok. 34% zakresu sieci całego Projektu.**

### **1.2 Roboty budowlane Etap III**

Zgłoszono do Starostwa Powiatowego ostatnią dokumentację projektową dla robót z tego etapu – Gorzyce Centrum, Etap III. Trwa przygotowywanie przedmiarów robót w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.

### **1.3 Podłączenia mieszkańców do kanalizacji**

Sukcesywnie po zakończeniu robót mieszkańcy są informowani o możliwości i obowiązku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualne zestawienie mieszkańców powiadomionych i podłączonych do sieci kanalizacyjnej znajduje się w tabeli poniżej.

**Tabela 3 – Zestawienie podłączeń mieszkańców**

Lp.	Zadanie	Data zawiadomienia	Termin na podłączenie	Ilość budynków do podłączenia (szt.)	Ilość podłączonych budynków		Pozostało do podłączenia
					(szt.)	%	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I, ul. Okrężna, Strażacka, Jabłoniowa, Wiśniowa, Wyzwolenia	2018-05-28; 2018-07-06; 2018-08-02	2018-09-30; 2018-11-30	57	40	70%	17
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie- etap I, ul. Głoczyńska, Rymera	2018-09-05	2018-12-31	48	35	73%	13
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach- etap I, ul. Bogumińska, Kozielska, Wiejska, Zamkowa	2018-09-06; 2018-11-05	2019-05-31	100	4	4%	96
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułowach- etap I, ul. Bohaterów Warszawy, Tetmajera	2018-12-10	2019-05-31	50	0	0%	50
<b>SUMA</b>				<b>255</b>	<b>79</b>	<b>31%</b>	<b>176</b>

Kończąc pragnę przypomnieć, że zgodnie z przyjętą w naszym Związku zasadą wszystkie gminy – członkowie Związku informowane są o bieżącej działalności Zarządu protokołami przesyłanymi po każdym posiedzeniu. Zainteresowani mają więc możliwość bieżącego śledzenia pracy Zarządu, jak również zapoznania się ze spektrum spraw nad którymi Zarząd pracuje. Ponadto najważniejsze informacje dotyczące Związku, jak również podjętych na sesjach uchwał można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.mzwik-wodzislaw.pl](http://www.mzwik-wodzislaw.pl)

Przewodniczący Zarządu  
Miejskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Mieczysław Kieca*  
mgr inż. Mieczysław Kieca