

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w okresie między sesjami
(20 grudnia 2024 r. do 8 kwietnia 2025 r.)

W omawianym okresie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu: w dniach 17 lutego i 28 marca 2025 r.

Na posiedzeniu 17 lutego br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Zgromadzenia MZWik w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wodzisław Śląski.

Na posiedzeniu 28 marca br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MZWik z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego MZWik
- pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Petycja dotyczyła realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II" i złożona została przez grupę mieszkańców ul. B. Krzywoustego w Rydułtowach.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 28 marca br. Zarząd Związku przyjął projekty uchwał przewidziane do podjęcia na dzisiejszej sesji Zgromadzenia w sprawie:

1. zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2025 r.,
2. zmiany w uchwale nr II/17/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2025-2028.
3. zmiany uchwały nr I/9/2024 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego,
4. uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Modernizacyjnych na lata 2025-2030 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim,

5. przyjęcia projektu zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Urząd Miasta Rydułtowy poinformował, że w dniu 16 stycznia 2025 r. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. MZWiK jest partnerem tego projektu. Wstępna Propozycja Projektu pt. „Haja i hyd – jak okiełzać żywioły w Rydułtowach” została oceniona pozytywnie pod względem formalnym. Obecnie projekt został przekazany do oceny merytorycznej.

Jednym z ważniejszych tematów, którymi Zarząd zajmował się była sprawa realizacji inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

I. Promesa kanalizacyjna:

1. Zakres rzeczowy i finansowy Inwestycji wg Promesy:

Promesa Inwestycyjna nr Edycja2/2021/1633/PolskiŁad z dnia 24.10.2024 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II”						
Lp.	Miejscowość	Ulica	Zakres [m]	Wartość najtańszej oferty [zł] BRUTTO	Wkład własny Gminy (5%) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego [zł]	Dofinansowanie Promesa Inwestycyjna [zł]
1	Wodzisław Śl.	Długa, Grodzisko, Radlińska	2 000	4 477 200,00	223 860,00	4 253 340,00
2	Radlin	Rybicka	800	923 945,25	46 197,26	877 747,99
3	Rydułtowy	Radoszowska, Krzywoustego	4 800	13 055 323,32	652 766,17	12 402 557,15
4	Gorzyce	Raciborska, Zamkowa, Poprzeczna	1 800	3 985 200,00	199 260,00	3 785 940,00
5	Marklowice	Okężna, Strefa – Jankowicka, Wyzwolenia, Rzemieślnicza	2 600	4 731 094,14	236 554,71	4 494 539,43
Razem:			12 000	27 172 762,71	1 358 638,14	25 814 124,57

2. Stan zaawansowania prac:

W dniu 23.12.2024 r. została zawarta z PWiK Sp. z o.o. Umowa nr MZWiK.271.3.2024 o Zastępstwo Inwestycyjne.

Obecnie trwa etap projektowy (opracowywanie dokumentacji projektowych przez Wykonawców). Ponadto wystąpiono do Gmin o wyrażenie zgody na lokalizację tablic informacyjnych na terenach będących ich własnością. W dniu 07.02.2025 r. poinformowano Związek, że projektant występujący z ramienia Wykonawców zasygnalizował temat dotyczący wystąpienia do TAURON z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i poruszona została kwestia zawierania

Umów przyłączeniowych (dotyczy projektowanych obiektów przepompowni) oraz opłat za budowę przyłączy energetycznych i przesył. W związku z powyższym rozeznano temat i ustalono iż Wnioski muszą zostać złożone w imieniu Inwestora czyli MZWik i nie ma w nich możliwości wpisania PWiK Sp. z o.o. jako przyszłego użytkownika infrastruktury wybudowanej w ramach inwestycji, dlatego przedmiotowe Umowy będą musiały zostać zawarte przez MZWik. Konsekwencjami powyższego jest konieczność poniesienia opłat z tego tytułu przez Związek. Obecnie zostały już wydane warunki techniczne Tauron oraz wzory umów dla zadań w Wodzisławiu Śl., Rydułtowach i Markłowicach. W przypadku Gorzyc należy uzupełnić wniosek złożony w Tauron.

II. Promesa wodociągowa:

1. Zakres rzeczowy i finansowy Inwestycji:

Promesa nr Edycja2/2021/1628/PolskiLad „Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów”						
Lp.	Miejscowość	Ulica	Zakres [m]	Koszt [zł]	Kwota dofinansowania [zł]	Wkład własny Gminy
1	Mszana	Połomia, ul. Centralna	3 900	1 950 000	1 852 500	97 500
2	Godów	Gołkowice, ul. 1 Maja Godów, ul. Nowa	6 100	3 050 000	2 897 500	152 500
Razem:			10 000	5 000 000	4 750 000	250 000

2. Stan zaawansowania prac:

Zadanie zostało podzielone na dziewięć etapów – pięć w Gminie Godów i cztery w Gminie Mszana.

Stan zaawansowania rzeczowego inwestycji – wykonano: 7 485 m, tj. ok. 75% (stan na 4.03.2025 r.).

A. Gmina Godów- wykonano: 4 772 m, tj. 78,2%:

Zadania zakończone:

- Godów, ul. Nowa (zakres: 934 m) – wykonano: 1002 m;
- Godów, ul. M. Kopernika – wykonano: 576 m;
- Godów, ul. Szkolna-Słoneczna (zakres: 1018 m) – wykonano: 1108 m

Zadania w trakcie realizacji:

- Gołkowice, ul. 1-go Maja – od granicy z Godowem do ul. Wyzwolenia (zakres: 1711 m) – wykonano 720 m;
- Godów, ul. 1-go Maja – od ul. Szkolnej do granicy z Gołkowicami (zakres: 2050 m)- wykonano 1366 m;

B. Gmina Mszana- wykonano: 2713 m, tj. 69,6%:

Zadania zakończone:

- a. Połomia, ul. Centralna – etap IV – od nr 266 do nr 298 – wykonano: 1367 m;
- b. Połomia, ul. Centralna – etap V - od nr 175A do nr 183– wykonano: 498 m;
- c. Połomia, ul. Centralna – etap VI – od nr 272 do nr 282 (zakres: 811 m + 118 m zakres dodatkowy) – wykonano: 848 m;

Zadanie w fazie projektowej:

- d. Połomia, ul. Centralna – etap VII – od nr 182 do nr 264 (zakres: 1 4800 m); w trakcie opracowywania. Planowany ZUDP- połowa kwietnia.

Zgodnie z uchwałą o polityce majątkowej MZWik, do biura Związku trafiają umowy i dowody PT przekazujące na nasz majątek nowopowstałe środki trwałe z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Na dzień 31 marca 2025 r. na stanie Związku jest 6056 PT na ogólną wartość początkową 28.968.157,28 zł, Związek jest również właścicielem ośmiu nieruchomości gruntowych.

Cały zgromadzony w Związku majątek użytkowany jest przez PWiK na podstawie umowy cywilno-prawnej z 1999 r.

Kończąc pragnę przypomnieć, że zgodnie z przyjętą w naszym Związku zasadą wszystkie gminy – członkowie Związku informowani są o bieżącej działalności Zarządu protokołami przesyłanymi po każdym posiedzeniu. Zainteresowani mają więc możliwość bieżącego śledzenia pracy Zarządu, jak również zapoznania się ze spektrum spraw nad którymi Zarząd pracuje. Ponadto najważniejsze informacje dotyczące Związku, jak również podjętych na sesjach uchwał można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.mzwik.-wodzislaw.pl

dokument podpisano elektronicznie
Przewodniczący Zarządu MZWik
Mieczysław Kieca