

# SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Międzygminnego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji w okresie między sesjami  
( 13 czerwca 2019 r. – 25 września 2019 r. )

W omawianym okresie Zarząd odbył dwa posiedzenia.

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 r. Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie:

1. przyjęcia informacji z wykonania budżetu MZWiK za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
2. zawarcia umowy z Miastem Radlin o udzielenie dotacji celowej oraz trójstronnego porozumienia z Miastem Radlin i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Powyższa uchwała jest konsekwencją podjętej na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. przez Radę Miejską w Radlinie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej MZWiK w kwocie 54.120,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Miasto Radlin zawnioskowało, aby przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej w drogach bocznych ul. Rymera podnieść standard odtworzenia tych dróg poprzez zabudowę krawężników betonowych w miejscach gdzie tych krawężników dotychczas nie było. W celu zapewnienia finansowania dodatkowych robót miasto Radlin przekaże pomoc finansową Związkowi, która to zostanie przekazana do Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. W związku z powyższym zgodnie ze Statutem MZWiK konieczne stało się podjęcie przez Zarząd Związku uchwały w sprawie zawarcia umowy z Miastem Radlin o udzielenie dotacji celowej oraz zawarcia trójstronnego porozumienia z Miastem Radlin i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl.

W dniu 19 lipca 2019 r. poz. 5339 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazała się uchwała Zgromadzenia MZWiK z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl.” Termin obowiązywania regulaminu 14 dni od ukazania się w dzienniku czyli 3 sierpnia 2019 r. O tym fakcie zostały poinformowane przedsiębiorstwa wod.-kan., którym Związek wydał zezwolenie na prowadzenie działalności.

Ponadto na tym posiedzeniu Prezes Zarządu Spółki przypomniał, że zgodnie z decyzją z dnia 26 kwietnia 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla PWiK obowiązuje przez okres 3 lat. Poinformował zebranych, że po roku obowiązywania taryfy zmieniły się składniki, które mają wpływ na ponoszone koszty działalności. Stąd najprawdopodobniej pod koniec bieżącego roku zajdzie konieczność zmiany taryfy wynikająca ze wzrostu kosztów zakupu wody hurtowej z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów odbioru osadów ściekowych.

Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. Miało to związek ze zwołanym w tym samym dniu Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i było realizacją umów zawartych pomiędzy MZWiK, Gminą Gorzyce i Miastem Radlin w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla MZWiK. W przypadku Gminy Gorzyce jest to kolejna transza pomocy w kwocie 1.200.000 zł, z kolei Miasto Radlin udzieliło pomocy Związkowi w kwocie 54.120 zł. Obie dotacje zostały przelane na konto MZWiK.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o powyższe kwoty.

Ponadto na posiedzeniu tym Zarząd zapoznał się z projektami uchwał przewidzianymi do podjęcia na dzisiejszej sesji Zgromadzenia. Uchwały dotyczyły:

- 1) zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2019 r.
- 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2019-2023
- 3) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na lata 2019-2024.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na lata 2019-2024, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.], Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma obowiązek opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Plany te zgodnie z ustawą, uchwała rada gminy, zaś w przypadku Związku Międzygminnego – Zgromadzenie Związku.

Uchwalenie nowego Planu podyktowane jest głównie koniecznością zaktualizowania danych kosztowych inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie ze względu na ogromny wzrost cen robót budowlanych. W niniejszym Wieloletnim Planie wydłużono terminy realizacji zadań do roku 2024, tak by w całości wykonać zaplanowany wcześniej zakres rzeczowy i zapewnić jego pełne sfinansowanie (dotyczy zadań finansowanych ze środków Spółki).

Nowy plan uwzględnia również przesunięcie zadań w ramach Projektu Unijnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Wodzisław Śląski”. Powyższe spowodowane jest przesunięciem terminu podpisania umów na zadania z III etapu robót, co z kolei jest wynikiem unieważnienia przetargu z przyczyn niezależnych od Spółki i jego powtórzenie.

Kolejnym powodem zmiany planu jest wprowadzenie zadań w zakresie budowy sieci wodociągowej na rok 2020, które zostały zgłoszone przez Gminy.

Zatwierdzony Plan Wieloletni będzie podstawą do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. poz. 5646 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu MZWiK – zmiana dotyczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z uchwałą o polityce majątkowej MZWiK, do biura Związku trafiają umowy i dowody PT przekazujące na nasz majątek nowopowstałe środki trwałe z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. na stanie Związku jest 3.399 dowodów PT na ogólną wartość początkową 17.748.795,71 zł, Związek jest również właścicielem ośmiu nieruchomości gruntowych. Cały zgromadzony w Związku majątek użytkowany jest przez PWiK na podstawie umowy cywilno-prawnej z 1999 r.

## **Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”**

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24 lipca 2019 r. Zarząd PWiK Spółka z o.o. przekazał informacje dotyczące realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śl.”

Przekazał, że w ramach Projektu do roku 2021 przewiduje się:

- wybudowanie ok. 70,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice, Rydułtowy wraz z niezbędnym zakresem robót odtworzeniowych w pasach drogowych,
- przebudowę ok. 20 km sieci wodociągowej,
- modernizację oczyszczalni ścieków Karkoszka II w zakresie poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II oraz efektywności wykorzystania biogazu w celu produkcji energii elektrycznej,
- wdrożenie i rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wod.-kan. (GIS).

Zgodnie z opracowanymi koncepcjami, budowa kanalizacji w każdej gminie tj. w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Markłowicach, Gorzycach, Rydułtowach została podzielna na etapy:

### **1. Roboty budowlane I ETAP - lata 2017-2018**

Wykonano 19 km sieci kanalizacyjnej i 5 przepompowni ścieków, zmodernizowano ponad 2 km sieci wodociągowej. Do nowej sieci przyłączono 386 budynków – **szczegóły w załączniku.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach I etapu została zakończona. Aktualnie trwa akcja przyłączeniowa mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej.

### **2. Roboty budowlane II ETAP – lata 2018-2019**

W ramach tego Etapu wykonano 23 km sieci kanalizacyjnej, 3 przepompownie ścieków. W większości zadania zostały już zakończone i obecnie trwa akcja przyłączeniowa mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie przyłączono 650 nieruchomości. – **szczegóły w załączniku.**

### 3. Roboty budowlane III ETAP – lata 2019-2021

- a) Część I - planuje się wybudować 24 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizować 6 km wodociągu oraz wybudować 4 przepompownie ścieków. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które pozytywnie przeszło kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W miesiącu wrześniu planuje się podpisanie umów na roboty budowlane. Szczegóły dotyczące planowanych zadań w ramach III Etapu część I w **załączniku**.
- b) Część II - „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Olza – etap III”. W ramach tego zadania planuje się budowę ok. 9 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków oraz przebudowę wodociągu o długości ok. 10 km. Obecnie postępowanie przetargowe jest na etapie oceny ofert. Przewidywany termin podpisania tej umowy to przełom roku 2019/2020 zaś zaplanowany termin realizacji kontraktu to 24 miesiące (lata 2020-2021).

### 4. Efekt ekologiczny

Sukcesywnie po zakończeniu robót mieszkańcy są informowani o możliwości i obowiązku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualne zestawienie mieszkańców powiadomionych i podłączonych do sieci kanalizacyjnej znajduje się w **załączniku** do niniejszego sprawozdania.

Sumaryczny uzyskany efekt ekologiczny to: 348 podłączonych budynków zamieszkiwanych przez 1253 osób, który stanowi ok. 22% z docelowej liczby 5740 mieszkańców do podłączenia.

Zakończenie całego Projektu wraz z uzyskaniem pełnego efektu ekologicznego (podłączenie mieszkańców) zaplanowano do końca 2022 r.

Kończąc pragnę przypomnieć, że zgodnie z przyjętą w naszym Związku zasadą wszystkie gminy – członkowie Związku informowane są o bieżącej działalności Zarządu protokołami przesyłanymi po każdym posiedzeniu. Zainteresowani mają więc możliwość bieżącego śledzenia pracy Zarządu, jak również zapoznania się ze spektrum spraw nad którymi Zarząd pracuje. Ponadto najważniejsze informacje dotyczące Związku, jak również podjętych na sesjach uchwał można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.mzwik.-wodzislaw.pl](http://www.mzwik.-wodzislaw.pl)

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  
Międzygminnego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*mgr inż. Jacek Chrószcz*

## 1. Roboty budowlane I ETAP - lata 2017-2018

Kontrakt	Zakres	Kanalizacja sanitarna- wykonano	Przepompo wnia ścieków	Wodociąg	Liczba budynków do podłączenia
		[km]	[szt.]	[km]	[szt.]
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - etap I	Jastrzębska, Jodłowa, Batalionów Chłopskich, Czarneckiego, Jabłoniowa, Odrodzenia, Teligi	6,5	2	n/d	132
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I	Głoczyńska, Rymera	2,65	1	n/d	48
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I	Bohaterów Warszawy, Tetmajera	3,47	1	n/d	50
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I	Jabłoniowa, Okrężna, Strażacka, Wiśniowa, Wyzwolenia	1,75	—	n/d	57
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-centrum- etap I	Bogumińska, Kozielska, Raciborska, Stawowa, Wiejska, Zamkowa	4,85	1	2,29	99
		<b>19,22</b>	<b>5</b>	<b>2,29</b>	<b>386</b>

## 2. Roboty budowlane II ETAP – lata 2018-2019

Kontrakt	Zakres	Kanalizacja sanitarna - plan	Przepompownia ścieków	Kanalizacja sanitarna-wykonano	Liczba budynków do podłączenia
		[km]	[szt.]	[km]	[szt.]
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II – ul. Starowiejska i Poprzeczna	Poprzeczna, Starowiejska	2,11	1	2,25	51
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II – ul. Rymera	Głóżyńska, Rymera, Wawrzyńczyka	4,75	1	4,82	108
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II	Bohaterów Warszawy, Boya-Żeleńskiego, Krucza, Nowa, Orłowska, Skowronków, Tygrysia	4,45	-	3,22	184
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II	Długa, Fiołkowa, Krakusa, Rzemieśnicza, Strażacka, Wyzwolenia	2,48	1	2,46	51
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów	Krzywa, Palarni, Parkowa, Polna, Powstańców, Raciborska, Rogowiec, Sportowa, Wytrzęsów, Wyzwolenia	9,68	-	9,63	256
<b>SUMA</b>		<b>23,47</b>	<b>3</b>	<b>22,38</b>	<b>650</b>

### 3. Roboty budowlane III ETAP – lata 2019-2021

Część	Nazwa zadania	Lokalizacja	Zakres	Termin na wykonanie [m-ce]
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III	Oraczy Zdrojowa, Norwida, Dołki, Pszowska, Smolna, Strażacka, Wesoła, Matki Teresy z Kalkuty, Jabłoniowa	Budowa ok. 11,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, oraz 2 przepompowni ścieków. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 1,2 km wraz z przyłączami o długości 0,6 km.	24
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III	Rybnicka, Kominka, Wawrzyńczyka, Rymera	Budowa ok. 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków	12
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach - etap III	Akacyjowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kościelna, Kozielska, Kopernika, Ogrodowa, Piaskowa, Raciborska, Rybnicka, Stawowa, Strażacka, Wiejska, Wierzbowa, Zamkowa, Bogumińska, Klonowa.	Budowa ok. 9,0 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 3,3 km wraz z przyłączami o długości ok.1,0 km.	24
<b>RAZEM</b>			<b>23,7 km</b> sieci kanalizacji sanitarnej, <b>4,5 km</b> sieci wodociągowej, <b>1,6 km</b> przyłączy wodociągowych do mieszkańców oraz <b>4 przepompownie</b> ścieków	



#### 4. Efekt ekologiczny Projektu

Lp.	Zadanie	Data zawiadomienia	Termin na podłączenie	Ilość budynków do podłączenia (szt.)	Posesje powiadomione (szt.)	Ilość podłączonych budynków		Pozostało do podłączenia
						(szt.)	%	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I, ul. Okrężna, Strażacka, Jabłoniowa, Wiśniowa, Wyzwolenia	2018-05-28; 2018-07-06; 2018-08-02	<b>2018-09-30; 2018-11-30</b>	53	53	53	100%	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie- etap I, ul. Głozyńska, Rymera	2018-09-05	<b>2018-12-31</b>	48	48	44	92%	4
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach- etap I, ul. Bogumińska, Kozielska, Raciborska, Wiejska, Zamkowa	2018-09-06; 2018-11-05; 2019-01-28	<b>2019-05-31; 2019-06-30</b>	94	94	83	88%	11
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułowcach- etap I, ul. Bohaterów Warszawy, Tetmajera	2018-12-10	<b>2019-05-31</b>	52	52	46	88%	6
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl.- etap I, ul. Batalionów Chłopskich, Stefana Czarnieckiego, Jabłoniowa, Odrodzenia, Leonida Teligi, Jastrzębska, Jodłowa.	2019-02-04 2019-06-26	<b>2019-06-30</b>	141	141	91	65%	50
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II, ul. Fiołkowa, Strażacka, Krakusa	2019-04-25	<b>2019-10-31 2019-12-31</b>	58	57	19	33%	39
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów cz. 1 ul. Palarni, Parkowa Sportowa, Rogowiec	2019-08-12	<b>2019-11-30</b>	80	80	11	14%	69
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów cz. 3 ul. Rogowiec, Raciborska, Polna	2019-09-06	<b>2019-12-31</b>	72	72	1	1%	71
<b>SUMA</b>				<b>598</b>	<b>597</b>	<b>348</b>	<b>58%</b>	<b>250</b>